

**国金证券股份有限公司**  
**关于楚天科技股份有限公司**  
**募集资金投资项目延期的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期进行了认真、审慎地核查。具体情况如下：

**一、募集资金投资项目概述**

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1283号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币14元，共计募集资金56,000万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为545,748,687.26元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007号）。

公司根据非公开发行募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产100台套后包工业机器人建设项目	49,600.00	38,202
2	年产50套智能仓储物流系统建设项目	21,300.00	16,372.8687
合计		<b>70,900.00</b>	<b>54,574.8687</b>

**二、募集资金管理情况**

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	累计使用金额（万元）
1	年产100台套后包工业机器人建设项目	38,202	27,857.39
2	年产50套智能仓储物流系统建设项目	16,372.8687	10,537.11

合计	54,574.8687	30,000.83
----	-------------	-----------

### 三、募集资金投资项目延期的具体情况

本次募集资金投资项目尚有部分建设未完工结项，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。

序号	项目名称	本次调整前预计 完成时间	本次调整后预计 完成时间
1	年产 100 台套后包工业机器人建设项目	2020.12.31	2021.12.31
2	年产 50 套智能仓储物流系统建设项目	2020.12.31	2021.12.31

### 四、募集资金投资项目延期的主要原因

1、募投项目厂房主体建设等已完成并投入使用，尚有部分配套设施待完善。同时，由于部分设备为全球采购，设备生产采购周期长，尚需进行项目延期保证募投正常。

2、为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。

### 五、调整的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未调整项目的投资总额和建设规模，未改变项目内容、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。

### 六、相关审议及批准程序

楚天科技于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十次次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期，该议案尚需经过 2020 年年度股东大会审议通过。

### 七、保荐机构意见

保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时，本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

郑玥祥

---

尹百宽

国金证券股份有限公司

2021年4月23日